

Приложение № 7.1  
к Протоколу Утверждения  
от 04.03.2010 № 114



Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально) 3 квартал 2015 год

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)										Внесено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Освоено (закреплено актами выполненных работ), млн. рублей		Отчеты по результатам отчетного периода *	Отчисления ** в том числе за счет:	Причины отклонений	
			И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				план
						факт ***	план										факт	план	факт	
	ВСЕГО		4,733	4,733	0,800	1,1	1,503	1,503	2,180	2,130	0,250									
1	Техническое перевооружение и реконструкция		4,733	4,733	0,800	1,1	1,503	1,503	2,180	2,130	0,250									
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности		4,733	4,733	0,800	1,1	1,503	1,503	2,180	2,130	0,250									
1	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ0,4 кВ, ВЛ6-кВ		3,5547	3,5547	0,800	1,1	1,203	1,203	1,3017	1,2517	0,250									
	Реконструкция и модернизация ТП, КТП, РП		1,1783	1,1783			0,300	0,3	0,8783	0,8783										
1.2	Создание систем противоаварийной и резервной автоматизации																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
1.3	Создание систем телемеханики и связи																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
2	Новое строительство																			
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
2.2	Прочее новое строительство																			
1	Объект 1 в том числе ППП																			
2	Объект 2 в том числе ППП																			
	<i>Страница:</i>																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			

\* В ценах отчетного года  
 \*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе  
 \*\*\* Наполненным итогам за год  
 Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ИС, ВЛ и КЛ

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 3 квартал 2015 г., млн. рублей  
(представляется ежеквартально)**



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	Собственные средства	4,733	4,733	0,800	1,1	1,503	1,503	2,180	2,13	0,25					
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,733	4,733	0,800	1,1	1,503	1,503	2,180	2,13	0,25					
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4,733	4,733	0,800	1,1	1,503	1,503	2,180	2,13	0,25					
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора														
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)														
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации														
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей														
1.1.4.	Прочая прибыль														
1.2.	Амортизация														
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе														
1.2.2.	Прочая амортизация														
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет														
1.3.	Возврат НДС														
1.4.	Прочие собственные средства														
1.4.1.	в т.ч. средства дозэмиссии														
1.5.	Остаток собственных средств на начало года														
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:														
2.1.	Кредиты														
2.2.	Облигационные займы														
2.3.	Займы организаций														
2.4.	Бюджетное финансирование														
2.5.	Средства внешних инвесторов														
2.6.	Использование лизинга														
2.7.	Прочие привлеченные средства														
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>														
	для ОГК/ТЭК, в том числе														
	ДПМ														
	вне ДПМ														

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально) 3 квартал 2015 год**



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей												
		план *						факт						план *						факт						
		2015 г.		2015 г.		2015 г.		2015 г.		2015 г.		2015 г.		2015 г.		2015 г.		2015 г.		2015 г.		2015 г.		2015 г.		
		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6кВ		9,027	10	1	22,027	2	9,027	11		22,027	2	9,027	10	1	22,027	2	9,027	11		22,027	2	9,027	11		22,027
3	Реконструкция и модернизация ТП, КТП, РП		2	7		9		2	7		9		2	7		9		2	7		9		2	7		9

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.